

**Отчетность  
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств  
участников долевого строительства для строительства (создания)  
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,  
в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов  
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной  
ведомости проекта строительства  
за 3 квартал 2019 г.**

**I. Сведения  
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением  
денежных средств участников долевого строительства для строительства  
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

1	Фирменное наименование (наименование)	Специализированный застройщик "Инвестторг 6-1"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	СЗ "Инвестторг 6-1"
3	Место нахождения	192007, Фрунзенский, город Санкт-Петербург, ул Днепропетровская, д. 65, стр. литера Б, помещение 3-Н
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	обл Ленинградская, Всеволожский, город Кудрово, проспект Европейский, д. 22, Встроенно-пристроенная автостоянка (1 этап): общая площадь - 7821,49 кв.м., количество подземных этажей 1, количество машино-мест 228 присвоен адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Завневское городское поселение, г.Кудрово, Европейский проспект, сооружение 22/1
5	Единоличный исполнительный орган	Новгородская Анастасия Игоревна
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1167847450671
7	Дата государственной регистрации	23.11.2016
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7816343855

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ОТЧЕТЫ  
ЗАСТРОЙЩИКА", ПОДПИСАННОГО  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Сведения об электронной подписи**

Сертификат:  
BF2AE2F2B7DAF8A56532A3494D4BDA9FC522817A  
Владелец: **Новгородская Анастасия  
Игоревна, УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДОМ  
65, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 3-Н**  
Действителен: с 21.08.2019 по 21.08.2020

**II. Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся  
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников  
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	ЖК «Европейский парк»
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	обл Ленинградская, Всеволожский, город Кудрово, проспект Европейский, д. 22, Встроенно-пристроенная автостоянка (1 этап): общая площадь - 7821,49 кв.м., количество подземных этажей 1, количество машино-мест 228 присвоен адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Завневское городское поселение, г.Кудрово, Европейский проспект, сооружение 22/1
3(1)	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	47:07:1044001:618
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	12.05.2017
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	47-RU47504303-039К-2017, 02.06.2017
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	02.12.2021
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	1066
5.1	жилые помещения	780
5.2	нежилые помещения	60
5.3	машино-места	226
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 750
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	183,47193
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 032,666938
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 163,56
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 139,9
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	23,66
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АО БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ", 7831001013
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	312

10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	0
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	312
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	-
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	136
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	136
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	135
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	23.06.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	70
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	-
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	320
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	244
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	76
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 050
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	02.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16(1)	Сведения о договоре страхования:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПРОМИНСТРАХ, 123610 г Москва город Москва Набережная Краснопресненская д. 12 оф. 1705-1707, 7704216908

16.2	дата и номер договора страхования	07.07.2017, 35-40335/2017
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2020
16(2)	Сведения о договоре страхования:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	СК РЕСПЕКТ, 390023 обл Рязанская город Рязань улица Есенина д. 29 помещение 804А, 7743014574
16.2	дата и номер договора страхования	20.11.2018, ГОЗ-271-9621/18
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	6
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	7

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	3,04
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,04
3	Норматив безубыточности (Н3)	0
4	Размер собственных денежных средств застройщика	0

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		50 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал
	- фактически	50	100	100	100	100	100	100	100
2	Земляные работы (%):	100	100	100	100	100	100	100	100
	- по плану	10	15	20	30	35	40	50	62
	- фактически	10	15	20	30	35	40	50	62
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	0	0	100	100	100	100	100	100
	- по плану	0	0	25	30	35	40	50	65
	- фактически	0	0	25	30	35	40	50	65
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	0	0	0	0	100	100	100	100
	- по плану	0	0	0	0	10	30	50	65
	- фактически	0	0	0	0	10	30	50	65
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	0	0	0	0	0	100	100	100
	- по плану	0	0	0	0	0	3	5	8
	- фактически	0	0	0	0	0	3	5	8
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно- технического обеспечения (%):	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по плану	0	0	0	0	0	0	0	0
	- фактически	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно- технического обеспечения (%):	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по плану	0	0	0	0	0	0	0	0
	- фактически	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по плану	0	0	0	0	0	0	0	0
	- фактически	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	100	100	100	100	100	100	100	120
	- по плану	3	5	10	15	18	20	25	30
	- фактически	3	5	10	15	18	20	25	36

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-	-	-	-





	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	02.12.2020
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-	-	-

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: ЖК «Европейский парк»

по адресу: обл Ленинградская, Всеволожский, город Кудрово, проспект Европейский, д. 22, Встроенно-пристроенная автостоянка (1 этап): общая площадь - 7821,49 кв.м., количество подземных этажей 1, количество машино-мест 228 присвоен адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Завневское городское поселение, г.Кудрово, Европейский проспект, сооружение 22/1

общая площадь: 65342,76

продолжительность строительства: 45 мес.

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн,руб.	Оплачено работ, млн,руб.	Освоено работ, млн,руб.	Остаток к оплате, млн,руб.
<b>1</b>	<b>Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
<b>1.1</b>	<b>Подготовка территории строительства, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	15 773 711,25	15 773 711,25	15 773 711,25	15 773 711,25	0,000000
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по пункту 1.1</b>		15 773 711,25	15 773 711,25	15 773 711,25	15 773 711,25	0,000000
<b>1.2</b>	<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	37 888 091,81	37 888 091,81	31 651 663,4	30 384 397,42	6 236 428,41
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>1.2.3</b>	<b>устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)</b>	48 589 074,8	48 589 074,8	48 589 074,8	48 589 074,8	0,000000
1.2.4	устройство конструкций надземной части	639 068 928,24	639 068 928,24	156 033 052,59	432 264 833,29	483 035 875,65
<b>1.2.5</b>	<b>устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)</b>	221 741 419,65	221 741 419,65	0,000000	1 939 920	221 741 419,65
1.2.6	устройство кровли	13 615 875	13 615 875	0,000000	0,000000	13 615 875
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	84 810 180	84 810 180	0,000000	7 868 700	84 810 180
<b>1.2.8</b>	<b>проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)</b>	112 462 576,73	112 462 576,73	0,000000	0,000000	112 462 576,73
1.2.9	монтаж лифтов	100 448 340	100 448 340	0,000000	19 405 255	100 448 340
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	52 274 216	52 274 216	0,000000	0,000000	52 274 216
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	54 387 968,338	54 387 968,338	0,000000	0,000000	54 387 968,338
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	26 137 108	26 137 108	0,000000	0,000000	26 137 108
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	7 619 842,58	7 619 842,58	0,000000	0,000000	7 619 842,58
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	36 265 237,35	36 265 237,35	0,000000	0,000000	36 265 237,35
<b>Всего по пункту 1.2</b>		1 435 308 858,498	1 435 308 858,498	236 273 790,79	540 452 180,51	1 199 035 067,708
<b>1.3</b>	<b>Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	29 603 920	29 603 920	0,000000	0,000000	29 603 920
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по пункту 1.3</b>		29 603 920	29 603 920	0,000000	0,000000	29 603 920

<b>Всего по статье 1</b>		1 480 686 489,748	1 480 686 489,748	252 047 502,04	556 225 891,76	1 228 638 987,708
<b>2</b>	<b>Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	896 135 660	896 135 660	896 135 660	896 135 660	0,000000
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по статье 2</b>		896 135 660	896 135 660	896 135 660	896 135 660	0,000000
<b>3</b>	<b>Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	2 595 263,26	2 595 263,26	881 195,04	881 195,04	1 714 068,22
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	48 913 500	48 913 500	15 364 505	16 188 102	33 548 995
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0,000000
3.4	авторский надзор	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по статье 3</b>		53 158 763,26	53 158 763,26	17 895 700,04	18 719 297,04	35 263 063,22
<b>4</b>	<b>Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	1 473 400	1 473 400	0,000000	0,000000	1 473 400
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	6 890 000	6 890 000	0,000000	0,000000	6 890 000
4.4	объекты теплоснабжения	5 300 000	5 300 000	0,000000	0,000000	5 300 000
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.6	объекты систем газоснабжения	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.7	линии связи	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по статье 4</b>		13 663 400	13 663 400	0,000000	0,000000	13 663 400
<b>5</b>	<b>Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	60 853 966,908	60 853 966,908	16 640 275,03	0,000000	44 213 691,878
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	70 113 560,16	70 113 560,16	18 523 473,21	0,000000	51 590 086,95
5.4	объекты теплоснабжения	89 944 320	89 944 320	14 470 884	0,000000	75 473 436
5.5	объекты электросетевого хозяйства	90 252 217,73	90 252 217,73	17 500 000	0,000000	72 752 217,73
5.6	объекты систем газоснабжения	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.7	линии связи	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по статье 5</b>		311 164 064,798	311 164 064,798	67 134 632,24	0,000000	244 029 432,558
<b>6</b>	<b>Статья 6, Освоение территории, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0	0	0	0	0,000000
<b>Всего по статье 6</b>		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>7</b>	<b>Статья 7, Развитие территории, в том числе:</b>	-	-	-	-	-

7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0	0	0	0	0,000000
<b>Всего по статье 7</b>		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>8</b>	<b>Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0	0	0	0	0,000000
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0	0	0	0	0,000000
<b>Всего по статье 8</b>		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>9</b>	<b>Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	90 100 000	90 100 000	-	-	90 100 000
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	4 271 800	4 271 800	1 089 817	1 029 467	3 181 983
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	1 491 613,7627	1 491 613,7627	2 814 365,59	1 037 307,02	-1 322 751,8273
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	15 900 000	15 900 000	6 884 065,61	6 230 256,35	9 015 934,39
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	10 865 000	10 865 000	752 513,34	752 513,34	10 112 486,66
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	1 696 000	1 696 000	963 609	908 017	732 391
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	46 817 470,7703	46 817 470,7703	13 468 044,26	13 870 374,15	33 349 426,5103
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,000000	-	-	-	0,000000
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Всего по статье 9</b>		171 141 884,533	171 141 884,533	25 972 414,8	23 827 934,86	145 169 469,733
<b>10</b>	<b>Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:</b>	-	-	-	-	-
10.1	реклама	59 625 000	59 625 000	44 639 277,11	43 260 568,82	14 985 722,89
10.2	посреднические услуги	37 895 000	37 895 000	0,000000	0,000000	37 895 000
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	184 479 467,9022	184 479 467,9022	53 527 882,2254	59 064 230,268	130 951 585,6768
<b>Всего по статье 10</b>		281 999 467,9022	281 999 467,9022	98 167 159,3354	102 324 799,088	183 832 308,5668
<b>Всего</b>		3 207 949 730,241199	3 207 949 730,241199	1 357 353 068,4554	1 597 233 582,748	1 850 596 661,7858

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА", ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Сведения об электронной подписи**

Сертификат:

BF2AE2F2B7DAF8A56532A3494D4BDA9FC522817A

Владелец: **Новгородская Анастасия  
Игоревна, УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДОМ  
65, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 3-Н**

Действителен: с 21.08.2019 по 21.08.2020